

## Plano de Monitorização 2021/2022

Posto de transformação medido	PT14	PT11
Início	23/11/2021 16:40:00	01/06/2022 10:21:00
Fim	01/03/2022 15:40:00	04/09/2022 16:46:00

### Valor eficaz da tensão de alimentação

Fase 1	100,00%	98,80%
Fase 2	99,31%	98,58%
Fase 3	100,00%	99,07%

### Frequência

100,00%	99,99%
---------	--------

### Severidade de tremulação

Fase 1	90,32%	70,62%
Fase 2	92,02%	78,98%
Fase 3	99,44%	75,42%

### Desequilíbrio das tensões

100,00%	100,00%
---------	---------

### Tensões harmónicas (THD)

Fase 1	99,99%	99,91%
Fase 2	99,15%	99,09%
Fase 3	100,00%	99,80%

Os valores coloridos representam valores fora dos limites permitidos, pelo que originam intervenção de análise específica.